面積表　こどもたちの育ち舎

3dm（sodachiya_exact_mesh.3dm）の部屋の床から自動で測った値（m^2、壁芯）。要求は課題文（2026-09-28）の「所要室と面積」。

部門	室	要求	計画	判定	内訳	注
保育	乳児室（0〜1 歳）	約 60×2	120.5	○	0・1歳	沐浴・調乳・ほふくを含む。0・1 歳はひと続きの部屋
保育	保育室（2 歳）	約 60	60.1	○	2歳	
保育	保育室（3〜5 歳）	約 60×3	181.0	○	しつらえ_ウールのカーペット（苔色、3歳のあつまりの皿）4.5 ＋ しつらえ_ウールのカーペット（藍、4歳のあつまりの皿）4.5 ＋ しつらえ_ウールのカーペット（柿色、5歳のあつまりの皿）4.5 ＋ 3歳 55.7 ＋ 4歳 55.8 ＋ 5歳 56.1	あつまりの皿（φ2.4、各約 4.5 m^2）を含む（床[illegible]抜[illegible]下[illegible]部屋の一部、11-01 監修）
保育	遊戯室	240 以上	262.7	○	遊戯室	2 階のキャットウォーク・輪の通路は数えていない
保育	便所	適宜	17.2		便所（こども）	3・4 歳と 4・5 歳のあいだ（スパン 14・17）のこどもの便所。路地は廊下として延床だけに数える
保育	食堂	必要に応じて	0.0			ふだんは各保育室で食べる（はれのまは 10-29 に遊戯室の入り口へ、遊戯室に含める）
保育	屋外プール	適宜	—			園庭の水浴び場（φ4.0）で代える（先生の了承）
保育	園庭	350 以上	987.2	○	だいさんかく・しずかのもり 905.2 ＋ みなみのさんかく 82.0	
管理	事務室	約 60	64.4	○	会議室 25.2 ＋ 職員の更衣・ロッカー 12.1 ＋ 事務室 22.2 ＋ 事務（スパン 7、おはようの窓口） 4.9	園長室・応接・更衣を含む（課題の注）。湯沸は 2 階の便所・湯沸
管理	休憩室	約 60	60.4	○	休憩室	ぐったり休憩（横になれる）を含む
管理	医務室	約 30	30.1	○	医務 21.5 ＋ 静養室 8.6	
管理	調理室	約 60	65.7	○	キッチン 59.4 ＋ 調理の更衣・便所・前室 6.3	給食室・食品庫。調理の更衣・便所・前室を含む
管理	便所（大人用）	適宜	13.9		便所 2.9 ＋ 便所（職員） 3.0 ＋ 多目的便所 8.0	1 階：多目的便所（スパン 11）・職員の個室（スパン 14）、2 階：便所・湯沸。3 か所とも性別なし。ほかに調理の便所
管理	機械室	約 30	30.0	○	機械室（本館の北）	本館の北の外
管理	倉庫	約 30	37.6	○	倉庫（階段の下） 2.5 ＋ 倉庫（すき間、先生の道） 4.8 ＋ 倉庫（すき間、遊戯室） 7.4 ＋ 倉庫（教材庫） 10.0 ＋ 園庭の小屋の倉庫 12.9	道具入れとして確保した場所は全部数える（ユーザー 10-25）：1 階のスパン 14・17 の倉庫（教材庫）、本館と西館のすき間の倉庫、西館の
管理	駐車場	5 台以上	—	○	南 3 台・北 2 台（うち 1 台は搬入）	決定事項_外構
管理	駐輪スペース	適宜	—	○	保護者 12台・職員 9台（計 21 台）	決定事項_外構

その他の場所（課題文：必要と思う空間は自由に加えてよい）

	ホール（1・2 階）	94.9
	西吹き抜け（先生の道・窓辺）	85.7
	東の帯	26.0
	受け取り土間	11.2
	あまのがわ（南の入口）	25.8
	内縁側	77.2
	階段	8.9

延床面積	2,000 以内	1,297.5	○	1 階 1,157.0 ＋ 西館 2 階 120.8 ＋ 園庭の小屋 19.7。壁芯（床の板から自動）。外縁側（土足の軒下）は含めない。機械室を含む。園庭の小屋の便所と倉庫を含む（コンポストの間は屋根だけなので含めない）。

判定：○「約」は要求の 9 割以上・「以上」は要求以上／△ 足りない（数え方を含めて検討）。空欄は要求が「適宜」など。　2026-11-04 12:37（atelier 9f55c48 の次の版の 3dm）