面積表　こどもたちの育ち舎

3dm（sodachiya_exact_mesh.3dm）の部屋の床から自動で測った値（m²、壁芯）。要求は課題文（2026-09-28）の「所要室と面積」。

部門	室	要求	計画	判定	内訳	注
保育	乳児室（0〜1 歳）	約 60×2	120.5	○	0・1歳	沐浴・調乳・ほふくを含む。0・1 歳はひと続きの部屋
保育	保育室（2 歳）	約 60	60.0	○	2歳	
保育	保育室（3〜5 歳）	約 60×3	181.3	○	3歳 60.4 ＋ 4歳 60.3 ＋ 5歳 60.7	
保育	遊戯室	240 以上	243.4	○	遊戯室	2 階のキャットウォーク・輪の通路は数えていない
保育	便所	適宜	56.9		便所・倉庫	倉庫を含む
保育	食堂	必要に応じて	21.9		食べる土間	はれのま（食べる土間）。ふだんは各保育室でも食べる
保育	屋外プール	適宜	—			園庭の水浴び場（φ4.0）で代える（先生の了承）
保育	園庭	350 以上	982.2	○	だいさんかく・しずかのもり 900.3 ＋ みなみのさんかく 82.0	
管理	事務室	約 60	73.8	○	会議室 29.8 ＋ 職員の更衣・ロッカー 16.9 ＋ 事務（スパン 7、おはようの窓口） 4.9 ＋ 事務（記録・連絡の机） 9.7 ＋ 園長室・応接 12.6	園長室・応接・更衣を含む（課題の注）。湯沸は 2 階の便所・湯沸
管理	休憩室	約 60	62.9	○	休憩室 30.6 ＋ ぐったり休憩 32.3	ぐったり休憩（横になれる）を含む
管理	医務室	約 30	30.1	○	医務 21.5 ＋ 静養室 8.6	
管理	調理室	約 60	65.7	○	キッチン 59.4 ＋ 調理の更衣・便所・前室 6.3	給食室・食品庫。調理の更衣・便所・前室を含む
管理	便所（大人用）	適宜	17.1		便所・湯沸 6.1 ＋ 便所（職員） 3.0 ＋ 多目的便所 8.0	1 階：多目的便所（スパン 11）・職員の個室（スパン 14）、2 階：便所・湯沸。3 か所とも性別なし。ほかに調理の便所
管理	機械室	約 30	30.0	○	機械室（本館の北）	本館の北の外
管理	倉庫	約 30	—			1 階の便所・倉庫、遊戯室の道具入れ、外の物置に分けて持つ（まとめた数は未）
管理	駐車場	5 台以上	—	○	南 3 台・北 2 台（うち 1 台は搬入）	決定事項_外構
管理	駐輪スペース	適宜	—			未定

その他の場所（課題文：必要と思う空間は自由に加えてよい）

ホール（1・2 階）	88.2
西吹き抜け（先生の道・窓辺）	98.3
東の帯	24.3
受け取り土間	11.2
海峡（南の入口）	24.9
内縁側	78.1
階段	8.6

延床面積	2,000 以内	1,286.9	○	1 階 1,158.1 ＋ 西館 2 階 128.8。壁芯（床の板から自動）。外縁側（土足の軒下）は含めない。機械室を含む。

判定：○「約」は要求の 9 割以上・「以上」は要求以上／△ 足りない（数え方を含めて検討）。空欄は要求が「適宜」など。　2026-10-23 21:20（atelier 01d36ed の次の版の 3dm）